



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัศวุฒ์ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ะเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		บาท	บาท			จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ดึงกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกข์ ช่วงที่ 8 สายบ้านนางเกสร สายเพ็ชร (เงินสะสม)	234,900.00	234,000.00	900.00	0.38		✓	เงินสะสม
2	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสี่แยก นานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก่อ(เงินสะสม)	487,200.00	487,000.00	200.00	0.04		✓	เงินสะสม
3	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่(เงินสะสม)	494,400.00	494,000.00	400.00	0.08		✓	เงินสะสม
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนุกระโทก ถึง คุ่มที่ 8 นายเลิง หนุกระโทก(เงินสะสม)	2,270,100.00	1,560,000.00	710,100.00	31.28		✓	เงินสะสม
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง(เงินสะสม)	722,800.00	540,000.00	182,800.00	25.29		✓	เงินสะสม
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดงกระโทก ถึงบ้านนายรวัย เลียมกระโทก (เงินสะสม)	750,400.00	533,100.00	217,300.00	28.96		✓	เงินสะสม
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึงบ้านนายสมจิต แก้วทอง(เงินสะสม)	913,400.00	660,000.00	253,400.00	27.74		✓	เงินสะสม
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากนายชม โจมกลาง ถึงสะพานโนนมะกอก(เงินสะสม)	780,300.00	549,000.00	231,300.00	29.64		✓	เงินสะสม
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึงแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน(เงินสะสม)	573,500.00	424,800.00	148,700.00	25.93		✓	เงินสะสม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ะเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		บาท	บาท		ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
10	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ	597,400.00	529,999.00	67,401.00	11.28		✓	เงินงบประมาณ
11	โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (หลังคา)	220,700.00	220,000.00	700.00	0.32		✓	เงินงบประมาณ
12	โครงการปรับปรุงห้องน้าองค์การบริหารส่วนตำบล	219,500.00	219,000.00	500.00	0.23		✓	เงินงบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	255,200.00	255,000.00	200.00	0.08		✓	เงินงบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	823,000.00	613,800.00	209,200.00	25.42		✓	เงินงบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	420,100.00	420,000.00	100.00	0.02		✓	เงินงบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	231,300.00	231,000.00	300.00	0.13		✓	เงินงบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	462,500.00	462,000.00	500.00	0.11		✓	เงินงบประมาณ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	273,400.00	273,000.00	400.00	0.15		✓	เงินงบประมาณ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	168,000.00	163,000.00	5,000.00	2.98		✓	เงินงบประมาณ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	490,000.00	489,000.00	1,000.00	0.20		✓	เงินงบประมาณ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	827,700.00	580,000.00	247,700.00	29.93		✓	เงินงบประมาณ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	485,400.00	485,000.00	400.00	0.08		✓	เงินงบประมาณ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	87,000.00	87,000.00	-	0.00		✓	เงินงบประมาณ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	1,056,400.00	730,000.00	326,400.00	30.90		✓	เงินงบประมาณ
25	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองพลวง ม. 2 บ้านสารภี	481,100.00	481,000.00	100.00	0.02		✓	เงินงบประมาณ
	รวม	14,325,700.00	11,720,699.00	2,605,001.00	18.18			

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
07/10/2563	63107065731	631014049637	1/2564(CNTR-0010/64)	กองทัพบก วิทยาลัยนครราชสีมา	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ พัฒนาระบบต่างๆ	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2563	63117137841	631114108774	7/2564(CNTR-0020/64)	หจก.บุญมาก วิศวกรรม		414,875.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/11/2563	63117262357	631114218886	11/2564(CNTR-0023/64)	หจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		6,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/11/2563	63117299882	631114228968	12/2564(CNTR-0024/64)	บริษัท ดั่งปีกโคราช จำกัด		12,847.28	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2563	63117294041	631114290926	9/2564(CNTR-0026/64)	หจก.บุญมาก วิศวกรรม		82,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/12/2563	63117264281	631114290466	10/2564(CNTR-0032/64)	บริษัท สหสาทร จำกัด		16,251.16	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/12/2563	63127129388	631214127047	13/2564(CNTR-0038/64)	หจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		8,264.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันจัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
17/12/2563	63127269119	631214205457	12/2564(CNTR-0039/64)	พจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/12/2563	63127258515	631214239969	22/2564(CNTR-0042/64)	นายวิรัตน์ ตีกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/12/2563	63127262561	631214239408	15/2564(CNTR-0041/64)	พจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/12/2563	63127466322	631214361352	23/2564(CNTR-0045/64)	ร้านอัจฉราภรณ์อิง เจ็ด	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	5,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/12/2563	63117164503	631222025282	2/2564(CNTR-0046/64)	พจก.หนองบอนมาก คำวิสัย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน โนนขี้ต้อน ตำบล สารภี	478,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจค้าจ่าย
06/01/2564	63127496877	631214411538	18/2564(CNTR-0054/64)	พจก.ขวัญชัย อิเล็กทรอนิกส์ เสด็จ		94,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
11/01/2564	64017049288	640114092375	31/2564(CNTR-0055/64)	บริษัท อีโนนคราซ สีมา จำกัด		25,255.21	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2564	64017184371	640114157930	22/2564(CNTR-0058/64)	บริษัท รามวิทยา จำกัด		12,561.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2564	64017219434	640114195405	24/2564(CNTR-0059/64)	ค.จ.ก. เดอะบิก ชิส เต็มส์		24,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2564	64017211901	640114216864	23/2564(CNTR-0060/64)	บริษัท รามวิทยา จำกัด		9,725.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/01/2564	64017459193	640114404961	33/2564(CNTR-0061/64)	หจก. ออฟฟิศ เซ็น เตอร์ กรุ๊ป		12,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2564	64017365407	640114339104	32/2564(CNTR-0068/64)	นายวิเชียร แทกกระ โทก		36,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2564	64017368256	640122032513	7/2564(CNTR-0074/64)	หจก. โคราฟทีระ พันธ์ ก่อสร้าง		27,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2564	64027057132	640214059495	26/2564(CNTR-0072/64)	บริษัท รามวิทยา จำกัด		14,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2564	640270856621	640214071496	28/2564(CNTR-0071/64)	บริษัท รามวิทยา จำกัด		11,680.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/02/2564	64017362839	640122031803	6/2564(CNTR-0075/64)	หจก. โคราฟทีระ พันธ์ ก่อสร้าง		277,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
05/02/2564	64017365865	640122032311	8/2564(CNTR-0077/64)	พ.จก. โคราชกริระ พันธ์ ก่อสร้าง		40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/02/2564	64017366630	640122031445	4/2564(CNTR-0076/64)	พ.จก. โคราชกริระ พันธ์ ก่อสร้าง		145,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/02/2564	64017367259	640122031690	5/2564(CNTR-0078/64)	พ.จก. โคราชกริระ พันธ์ ก่อสร้าง		53,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/02/2564	64017567581	640214057669	29/2564(CNTR-0080/64)	พ.จก. บุญมาก วิศวกรรม		5,972.74	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/02/2564	64027218236	640214215410	31/2564(CNTR-0081/64)	พ.จก. บุญมาก วิศวกรรม		9,125.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/02/2564	63117445734	631101008255	10/2564(CNTR-0083/64)	สหกรณ์โคนมปาก ช่อง จำกัด		644,767.20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินงบประมาณ
16/02/2564	64017042743	640222015444	10/2564(CNTR-0085/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004)	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9	730,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/02/2564	64027059953	640214059697	27/2564(CNTR-0086/64)	พ.จก. บุญมาก วิศวกรรม		11,558.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2564	64017047658	640222018945	11/2564(CNTR-0089/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพัฒนา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11	613,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
22/02/2564	64027329848	640214321312	34/2564(CNTR-0093/64)	พจก.ขวัญชัย อิลัดทริคแอนด์ ไลฟ์ติ้ง		15,780.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2564	64027415177	640322000565	12/2564(CNTR-0097/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10	163,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/03/2564	64037008842	640314010787	47/2564(CNTR-0099/64)	บริษัท กิ๊พพัฒนายนต์ จำกัด		6,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/03/2564	64027136809	640301000658	1/2564(CNTR-0100/64)	บริษัท โตโยต้าไทย เอ็น จำกัด	รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	849,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/03/2564	64037077223	640322007765	13/2564(CNTR-0101/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	485,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/03/2564	64017251252	640322007418	14/2564(CNTR-0102/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์ การ โยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	580,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
15/03/2564	64037048980	640314066485	48/64(CNTR-0103/64)	พจก.นิโคลคอน สตรีคชั่น	โครงการฝึกอบรม วินัยเบื้องต้น และ กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานและ ลูกจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	18,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
18/03/2564	63107080783	640322014131	15/2564(CNTR-0107/64)	ทางหุ้นส่วนจำกัด อริญจัตรัส	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด ใหญ่หมู่ที่ 12 บ้านประสังค์ พัฒนา ตำบลสารภี ตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัด นครราชสีมา	2,312,129.71	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
18/03/2564	64037281358	640314253218	36/2564(CNTR-0108/64)	หจก. ออฟฟิศ เชน เดอร์ กรุ๊ป		12,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/03/2564	64037327255	640322016971	16/2564(CNTR-0109/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนครีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15	255,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คูปองสัญญา (e-GP)	เลขที่คูปองสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
23/03/2564	64037333158	640322021284	17/2564(CNTR-0110/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	273,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/03/2564	63107080038	640322014321	18/2564(CNTR-0113/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณิการ์ก่อสร้าง	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrte สาย จากบ้านดอนหนอง หมู่ที่ 13	4,930,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
29/03/2564	64037513230	640314444376	49/2564(CNTR-0114/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988		9,330.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2564	64037278027	640314375565	37/2564(CNTR-0116/64)	หจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2564	64037527088	640322032197	19/2564(CNTR-0117/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 13	489,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/04/2564	64047102734	640414086863	55/2564(CNTR-0125/64)	ร้าน อัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	5,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
08/04/2564	64047088279	640422006445	20/2564(CNTR-0126/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น .คอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุง สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล สภาน้ำร้อน (หลังคา)	220,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/04/2564	64037536999	640314497248	41/2564(CNTR-0127/64)	บริษัท รามวิทยา จำกัด		12,595.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2564	64047246075	640414205203	56/2564(CNTR-0129/64)	ร้าน อัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2564	64047314008	640422019433	21/2564(CNTR-0130/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น .คอนสตรัคชั่น	โครงการปรับปรุง ห้องนำองค์การ บริหารส่วนตำบล	219,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2564	64047399684	640414317084	43/2564(CNTR-0131/64)	พจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		49,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คুমสัญญา (e-GP)	เลขที่คুমสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
29/04/2564	64047397629	640422029335	22/2564(CNTR-0132/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	231,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/05/2564	64017048365	640222009157	9/2564(CNTR-0138/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมากสแตนเลสดี ไซน์	โครงการก่อสร้าง รั้วกำแพง ศพด. บ้านพระ	529,999.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/05/2564	64047404204	640422029237	23/2564(CNTR-0139/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	462,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/05/2564	64047408432	640422029168	24/2564(CNTR-0140/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11	420,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/05/2564	64047406947	640522021622	25/2564(CNTR-0146/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8	87,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2564	64057429594	640514369659	63/2564(CNTR-0149/64)	บริษัท ดั่งปักโคราช จำกัด		9,941.37	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันจัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (เลขที่สัญญา อปท./ เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
04/06/2564	64067052285	640614051679	47/2564(CNTR-0152/64)	หจก. บุญมาก วิศวกรรม	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
07/06/2564	64057054868	640514181580	62/2564(CNTR-0154/64)	บริษัท ดั่งปีกโคราช จำกัด		14,046.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/06/2564	64067122847	640614101804	48/2564(CNTR-0155/64)	สหกรณ์เคาน์มนปาก ช่อง จำกัด	เงินอุดหนุนทั่วไป ที่มีต้องจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	141,120.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
15/06/2564	64067176511	640614190481	70/2564(CNTR-0159/64)	มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	รายจ่ายอื่น	30,225.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คুমสัญญา (e-GP)	เลขที่คুমสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
23/06/2564	64067381518	640622016318	26/2564(CNTR-0165/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น. คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนาย เย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ดิงกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนน คอนกรีตโครงการ ถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกซ์ ช่วงที่ 8 ส.อ.บ้านนางเกสร สายเพชร ถึง บ้านนางจำปี ปิ่น รัมย์	234,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
07/07/2564	64077092054	640714082655	77/2564(CNTR-0171/64)	นายสมชาย ต้นกระ โทก		7,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
21/07/2564	64077376513	640714306554	55/64(CNTR-0177/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ.อาร์		5,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/07/2564	64077125504	640714104502	53/64(CNTR-0180/64)	หจก. บุญมาก จ.สงขลา	กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา	50,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
27/07/2564	64077455504	640714372601	57/64(CNTR-0179/64)	หจก. ขวัญชัย อิเล็กทรอนิกส์แอนด์ โลจิสติกส์		11,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/07/2564	64077545487	640714450585	58/64(CNTR-0183/64)	หจก. บุญมาก วิศวกรรม		12,080.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/08/2564	64087038443	640814051909	61/2564(CNTR-0188/64)	บริษัท รวมวิทยา จำกัด		7,075.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/08/2564	64087039806	640814051662	60/2564(CNTR-0187/64)	บริษัท รวมวิทยา จำกัด		9,009.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2564	64087069166	640814064184	62/2564(CNTR-0192/64)	หจก. เดอะบีก ซิส เต็มส์		9,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2564	64087100765	640414086915	85/2564(CNTR-0190/64)	ร้าน อัจฉราภรณ์ อิงค์เจ็ท	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (e-GP)	เลขที่คู่มือสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
06/08/2564	64077086496	640722003328	27/2564(CNTR-0193/64)	พจก.โคราชภิระ พันธ์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสี่แยก นางามงสมสุข เลข กระโทก ถึง หนองตะไก่	487,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
06/08/2564	64087050466	640822001995	28/2564(CNTR-0194/64)	พจก.โคราชภิระ พันธ์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5 สาย สะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่	494,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
09/08/2564	64057373466	640722009509	29/2564(CNTR-0196/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบบชัย วิศวกรรม	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หมู่กระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเล้ง หมู่กระโทก	1,560,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
09/08/2564	64087110539	640814095397	63/64(CNTR-0195/64)	บริษัท รวมิวิทยา จำกัด		11,479.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
13/08/2564	64067285195	640601009529	2/2564(CNTR-0199/64)	สหกรณ์โคนมปาก ช่อง จำกัด		977,586.02	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินงบประมาณ
20/08/2564	64087423453	640814344684	66/64(CNTR-0200/64)	หจก.บุญมาก วิศวกรรม		18,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/03/2564	64087410105	640814384201	65/2564(CNTR-0201/64)	บริษัท ร่มวิทยา จำกัด		26,707.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2564	64087525113	640814434622	68/2564(CNTR-0202/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โซลติง		9,160.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2564	64087526309	640814435408	69/2564(CNTR-0203/64)	บริษัท ไอโอที คอน ซัลติง แอนด์ เทรน นิง เซ็นเตอร์ จำกัด		59,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2564	640877538387	640814441408	71/2564(CNTR-0204/64)	บริษัท ร่มวิทยา จำกัด		15,983.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/08/2564	64087489963	640814426769	67/2564(CNTR-0206/64)	หจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		49,623.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2564	64087228178	640814348085	64/2564(CNTR-0208/64)	หจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		9,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (เลขที่สัญญา อปท./ เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30/08/2564	64087257429	640814338695	86/2564(CNTR-0207/64)	พจก.โคราช โอเอ (สำนักงานใหญ่)		8,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/09/2564	64097049907	640914046478	74/2564(CNTR-0215/64)	นางนงนุช ส่วนจำคดี เจ.อาร์	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	6,125.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2564	64097162988	640922010198	33/2564(CNTR-0218/64)	พจก.โคราช ซี.เอ็น .คอนสตรัคชั่น	ปรับปรุงระบบท่อ ส่งน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน 12 บ้านประสงค์ พัฒนา ตำบลสารภี องค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัด นครราชสีมา	376,700.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คูปองสัญญา (e-GP)	เลขที่คูปองสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
09/09/2564	64097239617	640914213522	80/2564(CNTR-0220/64)	บริษัท รวมวิทยา จำกัด		6,080.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2564	64097243193	640914213939	81/2564(CNTR-0219/64)	หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป		9,390.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/09/2564	64097236203	640914211267	90/2564(CNTR-0222/64)	ร้าน อัจฉริยภัณฑ์ อิงค์เจ็ท		5,160.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/09/2564	64097132109	640914121153	76/2564(CNTR-0224/64)	บริษัท รวมวิทยา จำกัด		24,450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/09/2564	64097184859	640914215241	82/2564(CNTR-0225/64)	ร้าน กร เครื่องเขียน		7,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/09/2564	04097230857	640914378336	77/2564(CNTR-0228/64)	หจก.บุญมาก วิศกรรม		95,830.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/09/2564	64097485082	640922023015	34/2564(CNTR-0229/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น	โครงการชุดออก สระน้ำหนองพลวง ม.2 บ้านสารภี	481,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินงบประมาณ
21/09/2564	64097489131	640914405319	86/2564(CNTR-0230/64)	หจก.บุญมาก วิศกรรม		24,125.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/09/2564	64097498271	640914405464	87/2564(CNTR-0231/64)	หจก.บุญมาก วิศกรรม		26,805.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30/09/2564	64077204801	640822013537	30/2564(CNTR-0238/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทีวีทรัพย์ การ โยธา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 สาย จากประปาโรง กรอ	540,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
30/09/2564	64077205362	640822013705	31/2564(CNTR-0236/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทีวีทรัพย์ การ โยธา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนาย สุดใจ ถึงบ้านนาย สมจิต แก้วทอง	660,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
30/09/2564	64077205802	640822013728	32/2564(CNTR-0237/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทีวีทรัพย์ การ โยธา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากนา นายชม โจมกลาง ถึงสะพานโนน มะกอก	549,800.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม

วันจัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอ ซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30/09/2564	64097653452	640922048624	35/2564(CNTR-0235/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น		416,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินงบประมาณ
30/09/2564	64097653593	640922048957	36/2564(CNTR-0234/64)	หจก.โคราช ซี.เอ็น. .คอนสตรัคชั่น		230,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้

๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ในขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

๓. ขอกกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง

๑. ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบ และรัดกุม เพื่อให้ลดข้อผิดพลาด และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

๒. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง